


Statsbygg – prosjekt 96001
Høgskolen i Bergen
Samlokalisering Kronstad



Modellfoto fra konkurransen

HØGSKOLEBYGGET

Til Styremøte 15. juni 2005.


Etter gjennomført skisseprosjekt for nytt høgskolebygg på Kronstad høsten 2004 med leveringsfrist 30. november 2004, har det vært arbeidet videre med:

1. Forprosjekt - frist 30.09.2005
2. Prosjekt for brukerutstyr - frist 30.09.2005
3. Reguleringsplan til behandling i Bergen kommune 1. halvår 05

1. FORPROSJEKT

Etter evaluering av skisseprosjektet i desember 04/januar 05 startet arbeidet med forprosjektet i slutten av januar, og det har vært et samarbeid mellom Statsbyggs prosjektgruppe, prosjekteringsgruppe med rådgivende ingeniører og arkitekter og Høgskolen i Bergen. Organisasjonskart for prosjektet følger.

ORGANISASJONSKART



Organisasjonskartet antyder også den fremtidige organisasjonen for byggefasen.

Arbeidet med forprosjektet har vært koordinert i regelmessige prosjekteringsmøter, og det har vært møter med brukerne etter behov. Brukerutvalgene har vært engasjert i forskjellige faser av arbeidet. Arkitekttegningene nærmer seg fullføring, og arkitekt vil legge fram status på styremøtet 15. juni 2005. Rådgivende ingeniører vil så videreføre kalkylegrunnet, og tegninger og kalkyler i forprosjektet skal være klar til 30. september 2005.

Kostnader er beregnet til kr. 40 mill i 2005 og kr. 25 mill i 2006. Dette er finansiert gjennom Statsbygg.

Etter 30. september 2005 vil forprosjektet bli evaluert og kontrollert slik at det kan gis startbevilgning i RNB 2006.

2. PROSJEKT FOR BRUKERUTSTYR.

Dette prosjektet er Høgskolen i Bergen sitt ansvar og går parallelt med forprosjektet. Brukerutstyr vil være en egen bevilgning for høgskolebygget. Arbeidet ble startet i februar ved å engasjere brukergruppene og avdelingene. Først ble det lagt vekt på utstyr som vil få bygningsmessig påvirkning, og så vil det bli utarbeidet fullstendige lister over brukerutstyr med kostnadskalkyler. Høgskolen har engasjert interiørarkitekter til dette prosjektet som skal være ferdig til 30. september 2005.

3. REGULERINGSPLAN.

Reguleringsplan for hele tomten på Kronstad ble levert til Bergen kommune høsten 2004, og har vært til behandling i kommunen våren 2005. Bergen kommune arbeider også med planer om å plassere et større svømmeanlegg på nordre del av tomten. Dersom dette anlegget kommer, kan svømmeanlegg i høgskolebygget bli sløyfet. Det er ventet at reguleringsplanen blir ferdigbehandlet utpå høsten 2005.

Bjørn Tveit
Prosjektleder lokalt